



RIFZP-II.7013.000009.2017

Siewierz, dnia 10.02.2022 r.

Szanowna Pani
Małgorzata Miłoch
Radna Rady Miejskiej w Siewierzu

W odpowiedzi na interpelację pisemną otrzymaną w dniu 7 lutego 2022 roku informujemy, że zgodnie z informacją od Kierownika Budowy z dnia 11 stycznia 2022 r. prace na inwestycji zostały wstrzymane z powodu niskich temperatur oraz prognozowanych opadów śniegu, deszczu. Prace sanitarne, drogowe Wykonawca planuje wznowić w drugiej połowie lutego 2022 r.

Informujemy, że na wielu spotkaniach i w pismach zgłaszaliśmy Wykonawcy konieczność dokończenia ulicy Nowej i Klubowej. Wykonawca planuje prace brukarskie rozpocząć od ulicy Nowej w Siewierzu.

Ponadto wielokrotnie zgłaszaliśmy Wykonawcy w formie pisemnej konieczność wyrównywania nierówności, dziur i utwardzania terenu na ulicy Kolejowej i innych ulicach w ramach inwestycji. Informujemy że, w dniu 9 lutego br. Wykonawca wykonał prace naprawcze na ulicach Kolejowej i Nowej w Siewierzu.

Aktualnie termin na realizację zadania to 15 czerwca 2022 r., a zatem trwa okres realizacji inwestycji.

Z poważaniem

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Biuro Rady Miejskiej w Siewierzu
3. Kopia a/a

